

**Kostenverfolgung/-überwachung**

Anlage 2 zu 0089/2022  
1#2



Projektnr.: L816208  
 Projektbezeichnung: Digitalisierung Klassenzimmer BSW - BSW Wangen  
 Datum: 01.10.2021 Stand: 22.04.2022  
 Projektleiter: Christian Brunner

bepreistes LV

KG	Gewerk	19,00%			19,00%		
		brutto	netto		brutto	brutto	netto
		Kostenberechnung DIN 276 vom 24.10.2016 (Kostenschätzung)			Kostenberechnung nach Gewerken	bepreistes LV	19,00%
100	Grundstück						
200	Herrichten u. Erschließen						
300	Baukonstruktion						
	<b>BSW-Nord</b>						
	ARC-039-005 - Trockenbau-N				23.860,63	23.860,63	20.050,95
	ARC-034-006 - Malerarbeiten-N				10.529,42	10.529,42	8.848,25
	ARC-033-iii - Baureinigung				3.570,00	3.570,00	3.000,00
	Σ BSW-Nord				37.960,05	37.960,05	31.899,20
	<b>BSW-Süd</b>						
	ARC-027-007 - Schreiner-S				69.974,38	69.974,38	58.802,00
	ARC-039-008 - Trockenbau-S				9.408,38	9.408,38	7.906,20
	ARC-034-009 - Malerarbeiten-S				4.159,47	4.159,47	3.495,35
	ARC-033-iii - Baureinigung				3.570,00	3.570,00	3.000,00
	Σ BSW-Süd				87.112,23	87.112,23	73.203,55
	Summe 300 Nord	48.915,72	41.105,65	24,55%		37.960,05	31.899,20
	Summe 300 Süd	150.372,40	126.363,36	75,45%		87.112,23	73.203,55
	Summe Nord + Süd	199.288,12	167.469,01	100,00%		125.072,28	105.102,75
	Summe 300	199.288,12	167.469,01		125.072,28	125.072,28	105.102,75
					**)	**)	
400	Technische Anlagen				-74.215,84 *)		
	HLS				-37,24%		
	Elektro						
	<b>BSW-Nord</b>						
	ELT-053-003 - Niedersp.anlage				136.582,00	136.185,33	114.441,45
	<b>BSW-Süd</b>						
	ELT-053-004 - Niedersp.anlage				187.175,00	195.260,82	164.084,72
	Summe 400 BT-Nord	136.582,00		42,19%			
	Summe 400 BT-Süd	187.175,00		57,81%			
	Summe 400	323.757,00	272.064,71	100,00%	323.757,00	331.446,15	278.526,17
	Summe 300 + 400 Nord	185.497,72		35,46%	174.542,05	38,89%	
	Summe 300 + 400 Süd	337.547,40		64,54%	274.287,23	61,11%	
	Summe 300 + 400	523.045,12		100,00%	448.829,28	100,00%	456.518,43
				Delta	-74.215,84	-14,19%	
500	Außenanlagen						
600	Ausstattung u. Kunstwerke						

**Kostenverfolgung/-überwachung**

Anlage 2 zu 0089/2022  
2#2



Eigenbetrieb IKP

Projektnr.: L816208  
 Projektbezeichnung: Digitalisierung Klassenzimmer BSW - BSW Wangen  
 Datum: 01.10.2021 Stand: 22.04.2022  
 Projektleiter: Christian Brunner

bepreistes LV

KG	Gewerk	19,00%		brutto	brutto	brutto	brutto	netto
		brutto	netto					
		Kostenberechnung DIN 276 vom 24.10.2016 (Kostenschätzung)			Kostenberechnung nach Gewerken		bepreistes LV	19,00%
700	Nebenkosten							
	ARC	50.000,00					60.000,00	
	ELT aus Honorar-Berech.kontrolle vom 02.03.2022, H. Kettner	90.000,00					90.000,00	
	Unvorhergesehenes [% aus KG 300+400]							
	15,00%	78.456,77					68.477,76	
	Risikozuschlag Kostensteigerung [% aus KG 300+400]							
	30,00%	156.913,54					136.955,53	
	Summe 700	375.370,31	315.437,24		375.370,31		355.433,29	
	Aufteilung 700 in Nord / Süd							
	Nord (in [%] 300+400)	133.106,31	111.854,04	35,46%				
	Süd (in [%] 300+400)	242.264,00	203.583,19	64,54%				
		375.370,31	315.437,24					
	Summe netto							
	Summe brutto	898.415,43	754.970,95		824.199,59		811.951,72	682.312,37
	Delta zu Budget	98.415,43			24.199,59		11.951,72	
	Delta in %	12,30%			2,69%		1,33%	
	Aufteilung Nord / Süd							
	Nord	318.604,03	267.734,48	35,46%				
	Süd	579.811,40	487.236,47	64,54%				
		898.415,43	754.970,95	100,00%				
	Projektbudget Gremiumssitzung	800.000,00			800.000,00		800.000,00	
		ABK 10.03.2022						

\*) Einsparung Trockenbau in Bauteil F, Süd-Bau  
 \*\*) inkl. Baureinigung