

Rahmenterminplan. zum Stand Entwurfsplanung
Eigenbetrieb IKP, Projektentwicklung, 88239 Wangen

Anlage 9

16.06.2015

Zeile-Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende	Gewerk	2015												2016												2017																																	
						Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember		Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember		Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September	
						18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
	Planung und Ausführung																																																														
1	Wahlleistungsstation 4.OG, Notsectio, Brandschutz	13.05.2015	24m 3w	20.06.2017		Wahlleistungsstation 4.OG, Notsectio, Brandschutz																																																									
2	Sitzungsvorlage	13.05.2015	3w	08.06.2015	Bauherr																																																										
3	Sitzung Kreistag / Baufreigabe	12.06.2015		12.06.2015	Nutzer																																																										
4	Vermessungsergebnisse Bestand	29.06.2015		29.06.2015	Bauherr																																																										
5	Genehmigtes Brandschutzkonzept	12.06.2015		12.06.2015	Bauherr;Nutzer																																																										
6	Genehmigungsplanung	12.06.2015	2m	10.08.2015	J+G																																																										
7	Genehmigung Behörde	11.08.2015	2m	07.10.2015	Bauherr																																																										
8	Baugenehmigung	08.10.2015		08.10.2015	Bauherr																																																										
9	Ausführungsplanung	11.08.2015	4m	04.12.2015	J+G																																																										
10	Vorbereitung Vergabe	02.11.2015	3m	15.02.2016	J+G																																																										
11	Vergabeverfahren	15.02.2016	3m	17.05.2016	J+G;Bauherr																																																										
12	Umzug ZFP	16.03.2016	1m	15.04.2016	Nutzer																																																										
13	Baubeginn	18.04.2016		18.04.2016	Nutzer																																																										
14	Ausführung Wahlleistungsstation	18.04.2016	12m	13.04.2017	J+G																																																										
15	Inbetriebnahme Wahlleistungsstation	18.04.2017	2m	20.06.2017	Nutzer																																																										
16	Ausführung Brandschutzmaßnahmen UG - 5.OG	18.04.2016	8m	14.12.2016	J+G																																																										
17	Inbetriebnahme Brandschutzmaßnahmen	15.12.2016	1m	16.01.2017	Nutzer																																																										
18	Ausführung Notsectio-Eingriffsraum	18.04.2016	7m	15.11.2016	J+G																																																										
19	Inbetriebnahme Notsectio-Eingriffsraum	16.11.2016	1m	14.12.2016	Nutzer																																																										
	Planung und Ausführung																																																														
20	Regelstation 4.OG, Notsectio, Brandschutz	13.05.2015	25m 2,8w	18.07.2017		Regelstation 4.OG, Notsectio, Brandschutz																																																									
21	Sitzungsvorlage	13.05.2015	3w	08.06.2015	Bauherr																																																										
22	Sitzung Kreistag / Baufreigabe	12.06.2015		12.06.2015	Nutzer																																																										
23	Vermessungsergebnisse Bestand	29.06.2015		29.06.2015	Bauherr																																																										
24	Genehmigtes Brandschutzkonzept	29.06.2015		29.06.2015	Bauherr;Nutzer																																																										
25	Entwurfsplanung Regelstation	08.06.2015	3m	02.09.2015	J+G																																																										
26	Kostenberechnung Regelstation	05.08.2015	1m	02.09.2015	J+G																																																										
27	Genehmigungsplanung	03.09.2015	2m	30.10.2015	J+G																																																										
28	Genehmigung Behörde	02.11.2015	2m	15.01.2016	Bauherr																																																										
29	Baugenehmigung	18.01.2016		18.01.2016	Bauherr																																																										
30	Ausführungsplanung	02.11.2015	4m	15.03.2016	J+G																																																										
31	Vorbereitung Vergabe	10.02.2016	3m	11.05.2016	J+G																																																										
32	Vergabeverfahren	11.05.2016	3m	09.08.2016	J+G;Bauherr																																																										
33	Umzug ZFP	16.03.2016	1m	15.04.2016	Nutzer																																																										
34	Baubeginn	18.07.2016		18.07.2016	Nutzer																																																										
35	Ausführung Regelstation	18.07.2016	10m	16.05.2017	J+G																																																										
36	Inbetriebnahme Regelstation	17.05.2017	2m	18.07.2017	Nutzer																																																										
37	Ausführung Brandschutzmaßnahmen UG - 5.OG	18.07.2016	8m	14.03.2017	J+G																																																										
38	Inbetriebnahme Brandschutzmaßnahmen	15.03.2017	1m	12.04.2017	Nutzer																																																										
39	Ausführung Notsectio-Eingriffsraum	18.07.2016	7m	13.02.2017	J+G																																																										
40	Inbetriebnahme Notsectio-Eingriffsraum	14.02.2017	1m	14.03.2017	Nutzer																																																										

Gewerk

Bauherr

Nutzer

J+G

Verknüpfungstypen

Vorgabe

Plansymbole

Meilenstein

Projektdaten: K:\projekte\23720IKP\C-Architekt-weiss\C3-Arbeitsergebnisse\Terminplanung\150616_237_20_Rahmenterminplan_sh.pp

Freie Architekten BDA - Hünisstraße 13 - 88046 Friedrichshafen

JAUSS + GAUPP