

Nr.	Task Name	Dauer	Anfang	Ende	2016				2017	
					4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl
1	Planungsphase	135 Tage	Mon 11.01.16	Fre 15.07.16						
2	Vorentwurf	31 Tage	Mon 11.01.16	Mon 22.02.16						
3	AUT Beschluss	0 Tage	Mit 09.03.16	Mit 09.03.16						
4	Entwurf	22 Tage	Die 23.02.16	Mit 23.03.16						
5	Genehmigungsplanung	10 Tage	Don 10.03.16	Mit 23.03.16						
6	Genehmigung Behörde	50 Tage	Mit 23.03.16	Die 31.05.16						
7	Werkplanung	33 Tage	Mit 30.03.16	Fre 13.05.16						
8	Vorbereitung der Vergabe	20 Tage	Mon 09.05.16	Fre 03.06.16						
9	LV-Prüfung und Vervielfältigung	5 Tage	Mon 06.06.16	Fre 10.06.16						
10	Veröffentlichung	0 Tage	Mon 13.06.16	Mon 13.06.16						
11	Versand	1 Tag	Mon 13.06.16	Mon 13.06.16						
12	Laufzeit Angebote	13 Tage	Mit 15.06.16	Fre 01.07.16						
13	Submission	0 Tage	Fre 01.07.16	Fre 01.07.16						
14	Angebotsprüfung	5 Tage	Mon 04.07.16	Fre 08.07.16						
15	Vergabe	5 Tage	Mon 11.07.16	Fre 15.07.16						
16	Realisierungsvorgang	98 Tage	Mon 18.07.16	Mit 30.11.16						
17	Materialbestellung/Vorlauf	33 Tage	Mon 18.07.16	Mit 31.08.16						
18	Abbrucharbeiten	13 Tage	Mon 15.08.16	Mit 31.08.16						
19	Ausführung Platz und Überdachung	65 Tage	Don 01.09.16	Mit 30.11.16						