

Terminplanung

Task Name	Dauer	Anfang	Ende	Vorg
4 Bauabschnitt 1	24 Tage	Mon 10.04.17	Don 11.05.17	
Osterferien	10 Tage	Mon 10.04.17	Fre 21.04.17	
Asphaltfläche Eingangsbereich	10 Tage	Mon 10.04.17	Fre 21.04.17	
Garagendach	15 Tage	Mon 10.04.17	Fre 28.04.17	
Verglasungsarbeiten	10 Tage	Mon 10.04.17	Fre 21.04.17	
Aussenfassade Eingang	15 Tage	Mon 10.04.17	Fre 28.04.17	
Malereien Fenster, Holzbauteile	24 Tage	Mon 10.04.17	Don 11.05.17	
4 Bauabschnitt 2	30 Tage	Mon 05.06.17	Fre 14.07.17	
Pfingstferien	10 Tage	Mon 05.06.17	Fre 16.06.17	
Malereien Fenster, Holzbauteile	20 Tage	Mon 05.06.17	Fre 30.06.17	
Garagendach	10 Tage	Mon 05.06.17	Fre 16.06.17	
Sanierung Stützmauer	10 Tage	Mon 05.06.17	Fre 16.06.17	
Stichweg	15 Tage	Mon 05.06.17	Fre 23.06.17	
Türanschlüsse	10 Tage	Mon 05.06.17	Fre 16.06.17	
Terassenbelag und Geländer	15 Tage	Mon 05.06.17	Fre 23.06.17	
Nacharbeiten	10 Tage	Mon 03.07.17	Fre 14.07.17	

