

Berufliches Schulzentrum Ravensburg Sanierung Sportanlagen																															
Nr.		Vorgangsr	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	23. Apr '23	17. Apr '23	22. Mai '23	26. Jun '23	31. Jul '23	04. Sep '23	09. Okt '23	13. Nov '23	18. Dez '23	22. Jan '24	26. Feb '24	01. Apr '24	06. Mai '24	10. Jun '24											
1			Bauabschnitt 01	170 Tage?	Mo 01.05.23	Fr 22.12.23	Bauabschnitt 01																								
2			Entwurfsplanung	23 Tage	Mo 01.05.23	Mi 31.05.23	Entwurfsplanung 01.05. 31.05.																								
3			Beschluss Gremium	14 Tage	Do 22.06.23	Di 11.07.23	Beschluss Gremium 22.06. 11.07.																								
4			Werkplanung	20 Tage	Mo 05.06.23	Fr 30.06.23	Werkplanung 05.06. 30.06.																								
5			Vorbereitung Vergabe	10 Tage	Mo 03.07.23	Fr 14.07.23	Vorbereitung Vergabe 03.07. 14.07.																								
6			öffentl. Ausschreibung	45 Tage	Mo 17.07.23	Fr 15.09.23	öffentl. Ausschreibung 17.07. 15.09.																								
7			Vergabe	5 Tage	Mo 18.09.23	Fr 22.09.23	Vergabe 18.09. 22.09.																								
8			Bauphase	60 Tage	Mo 02.10.23	Fr 22.12.23	Bauphase 02.10. 22.12.																								
9																															
10			Bauabschnitt 02	255 Tage	Mo 05.06.23	Fr 24.05.24	Bauabschnitt 02																								
11			Entwurfsplanung	85 Tage	Mo 05.06.23	Fr 29.09.23	Entwurfsplanung 05.06. 29.09.																								
12			Beschluss Gremium	20 Tage	Mo 02.10.23	Fr 27.10.23	Beschluss Gremium 02.10. 27.10.																								
13			Werkplanung	25 Tage	Mo 30.10.23	Fr 01.12.23	Werkplanung 30.10. 01.12.																								
14			Vorbereitung Vergabe	15 Tage	Mo 04.12.23	Fr 22.12.23	Vorbereitung Vergabe 04.12. 22.12.																								
15			öffentl. Ausschreibung	20 Tage	Mo 15.01.24	Fr 09.02.24	öffentl. Ausschreibung 15.01. 09.02.																								
16			Vergabe	10 Tage	Mo 12.02.24	Fr 23.02.24	Vergabe 12.02. 23.02.																								
17			Bauphase	60 Tage	Mo 04.03.24	Fr 24.05.24	Bauphase 04.03. 24.05.																								
Projekt: 23-06-03 Terminplanung Datum: Sa 03.06.23			Vorgang		Externe Vorgänge		Manueller Vorgang				Nur Ende																				
			Unterbrechung		Externer Meilenstein		Nur Dauer				Stichtag																				
			Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelrollup				In Arbeit																				
			Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang																								
			Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang																								
Seite 1																															