

358 Gebäudesanierung Berufsschulzentrum Ravensburg - Ersatzmaßnahmen II + Raumorganisation Stützpunkte

					2015																																									
					Januar			Februar			März			April			Mai			Juni			Juli			August			September			Oktober														
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
1	Ersatzmaßnahmen Teil II + Raumorganisation Stützpunkte	269kt	Mi, 07.01.15	Fr, 02.10.15	[Red bar from 02.01.15 to 02.10.15]																																									
1.1	Festlegung von Art und Umfang der Raumorganisation Stützpunkte	25at	Mi, 07.01.15	Di, 10.02.15	[Blue bar from 07.01.15 to 10.02.15]																																									
1.2	Entwurfsplanung Raumorganisation Stützpunkte	36at	Di, 10.02.15	Di, 31.03.15	[Blue bar from 10.02.15 to 31.03.15]																																									
1.3	Ausführungsplanung Ersatzmaßnahmen Teil II + Raumorganisation Stützpunkte	51at	Mo, 09.03.15	Fr, 22.05.15	[Blue bar from 09.03.15 to 22.05.15]																																									
1.4	Erstellung Bauantrag	32at	Mo, 16.03.15	Do, 30.04.15	[Blue bar from 16.03.15 to 30.04.15]																																									
1.5	Ausschreibungs- und Vergabephase Teil I Stahlbau, Trockenbau BS, Abbruch-/Rohbau	37at	Mo, 16.03.15	Fr, 08.05.15	[Blue bar from 16.03.15 to 08.05.15]																																									
1.6	Ausschreibungs- und Vergabephase Teil II Metallbau, Systemtrennwand, Fassade, Gerüst, Dachabdichtung	44at	Mo, 30.03.15	Fr, 05.06.15	[Blue bar from 30.03.15 to 05.06.15]																																									
1.7	Ausschreibungs- und Vergabephase Teil III Trockenbau innen, Maler, Schreiner, Bodenbelag	41at	Mo, 27.04.15	Fr, 26.06.15	[Blue bar from 27.04.15 to 26.06.15]																																									
1.8	Vorarbeiten Stahlbau, Trockenbau BS	13at	Di, 26.05.15	Fr, 12.06.15	[Blue bar from 26.05.15 to 12.06.15]																																									
1.9	Ausführung Treppentürme	55at	Mo, 20.07.15	Fr, 02.10.15	[Blue bar from 20.07.15 to 02.10.15]																																									
1.10	Ausführung Abtrennung Stichflure	55at	Mo, 20.07.15	Fr, 02.10.15	[Blue bar from 20.07.15 to 02.10.15]																																									
1.11	Ausführung Abtrennung Fachklassen	55at	Mo, 20.07.15	Fr, 02.10.15	[Blue bar from 20.07.15 to 02.10.15]																																									
1.12	Ausführung Raumorganisation Stützpunkte	55at	Mo, 20.07.15	Fr, 02.10.15	[Blue bar from 20.07.15 to 02.10.15]																																									

Projektzeitrahmen von Mo, 05.01.15 bis Do, 31.12.15
 Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
 Druckdatum: 11.03.2015 12:40
 Filter:
 Bearbeiter:

- Feiertag
- Infotag
- Schulfreier