

Kostenverfolgung/-überwachung

Anlage 1 zu 0089/2022



Projektnr.: L646110  
 Projektbezeichnung: Digitalisierung Klassenzimmer GSR - Gewerbl. Schule Ravensburg  
 Datum: 01.10.2021 Stand: 22.04.2022 bepreistes LV  
 Projektleiter: Christian Brunner

KG	Gewerk	19,00%		BT B, C	brutto		netto	
		brutto	netto		brutto	brutto	brutto	netto
		Kostenberechnung DIN 276 vom 24.10.2016 (Kostenschätzung)			Ausführung ohne BT B, C	Kostenberechnung nach Gewerken	bepreistes LV	19,00%
100	Grundstück							
200	Herrichten u. Erschließen							
300	Baukonstruktion							
	Σ 300	110.371,11	92.748,83	13.499,98				
	Σ 300 B, C	16.064,98	13.499,98					
	Σ 300 ohne B, C	94.306,13	79.248,85		94.306,13	86.398,95	86.398,95	72.604,16
400	Technische Anlagen							
	HLS (Fa. Stocker)							
	Klima für Server-Raum 005-EG					5.213,04	5.213,04	4.380,71
	Klima für Server-Raum 010-UG					4.284,93	4.284,93	3.600,78
	Nachlass 4%						-379,92	-319,26
	Summe HLS					9.497,97	9.118,05	7.662,23
	Elektro						155.228,54	130.444,15
	Summe 400 Σ A, D, E, G, I	155.099,99	130.336,13	54,77%	155.099,99	164.597,96		
	Summe 400 Σ B, C	128.093,17	107.641,32	45,23%				
	Summe 400 gesamt	283.193,17	237.977,45	100,00%	-		164.346,59	138.106,38
	Summe 300 + 400 Σ A, D, E, G, I	249.406,12		63,37%	249.406,12	250.996,91	250.745,54	210.710,54
	Summe 300 + 400 Σ B, C	144.158,15		36,63%				
	Summe 300 + 400 gesamt	393.564,28		100,00%				
700	Nebenkosten							
	ARC aus cbr- Kostenprüfung vom 21.03.2022	45.000,00			30.000,00		35.000,00	
	ELT aus Honorar-Berech.kontrolle vom 02.03.2022, N.Roth	60.000,00			40.000,00		45.000,00	
	Unvorhergesehenes [% aus KG 300+400]							
	15,00%	59.034,64			37.410,92		37.611,83	
	Risikozuschlag Kostensteigerung [% aus KG 300+400]							
	30,00%	118.069,28			74.821,84		75.223,66	
	Summe 700	282.103,92			182.232,76	182.232,76	192.835,49	162.046,63
	Summe brutto	675.668,20			431.638,88	433.229,67	443.581,03	372.757,17
	Delta zu Budget	-824.331,80			-518.911,12	-517.320,33	-506.968,97	
	Delta in %	-54,96%			-54,59%	-54,42%	-53,33%	
	Projektbudget Gremiumssitzung	1.500.000,00			950.550,00	950.550,00	950.550,00	
	ABK 10.03.2022				*)			

\*) ohne BT B+C, entspricht 63,37 % des Gesamtbudgets