Brandschutzsanierung - Terminplanung

Bauzeitenplan

358 Gebäudesanierung Berufschulzentrum Ravensburg

Vorgang	Dauer	Start	Ende
Ersatzmaßnahmen Teil 1	128at	Do, 02.01.14	Mi, 09.07.14
Planung Ersatzmaßnahmen Teil 1	121at	Do, 02.01.14	Mo, 30.06.14
Ausführung Ersatzmaßnahmen Teil 1	66at	Di, 01.04.14	Mi, 09.07.14
Ersatzmaßnahmen Teil 2	381at	Di, 01.07.14	Do, 31.12.15
Planung Ersatzmaßnahmen Teil 2	191at	Di, 01.07.14	Di, 31.03.15
Ausführung Ersatzmaßnahmen Teil 2	190at	Mi, 01.04.15	Do, 31.12.15
Gesamtsanierung	882at	Mi, 01.07.15	Mi, 02.01.19
Planung Gesamtsanierung	631at	Mi, 01.07.15	Fr, 29.12.17
Ausführung Gesamtsanierung	251at	Di, 02.01.18	Mi, 02.01.19